



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Kanalizace Lipník nad Bečvou VII – Trnávka“

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech technických:

ID datové schránky:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov

Mgr. Petr Caletka, předsedou představenstva

47674521

CZ47674521

u Krajského soudu v Ostravě, B 675

Komerční banka Přerov

2307831/0100

Ing. Jiří Pavlík (ředitel společnosti)

Ing. Luděk Nezhyba (výrobně technický náměstek)

jfyvg6t

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech smluvních:

Jednající ve věcech technických:

AROWANIE STAV s.r.o.

Na Výsluní 196/13, Dobroslavice 747 94

07949782

CZ 07949782

u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce
77817

Česká spořitelna a.s.

5607105389 / 0800

Ing. Radim Lukáš, MBA.

Ing. Radim Lukáš, MBA.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento

Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 27.2.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kanalizace Lipník nad Bečvou VII – Trnávka“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je:

„Kanalizace Lipník nad Bečvou VII – Trnávka“



ZL-01 - Změna rozsahu a ceny díla ČS-T ve vazbě na změnu technologického postupu, které jsou vyčísleny v tomto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

ZL-02 Změna umístění šachty Š7B, důvodem je zastižení betonové šachty stávající dešťové kanalizace, jež byla zasypána cca 50 cm pod terénem. GP-AD přeprojektoval polohu šachty Š7B. Následně Zhotovitel částečně upravil trasu kanalizace mezi šachtami Š8B a Š9B tak, aby nebylo nutné měnit šachtové dno Š7B již dodané na stavbu dle PD. Změna polohy šachty Š7B respektovala pozemek uvedený ve Stavebním povolení.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích a do čl. VI, odst. 6.1 ve SOD se doplňuje následující ustanovení:

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.2.2023 a tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy ZL č. 01 a ZL č. 02 tedy činí a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla dle SOD	15.653.265,96 Kč bez DPH
Méněpráce dle ZL č. 1	44.747,36 Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL č. 1	35.350,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle ZL č. 1	- 9.397.36 Kč bez DPH
Méněpráce dle ZL č. 2	12 259,93 Kč bez DPH
Vícepráce dle ZL č. 2	25 891,06 Kč bez DPH
Úprava ceny dle ZL č. 2	13 631,13 Kč bez DPH
(ZL č. 01 až ZL č. 02)	
Cena díla vč. Dod. č. 1	4 233,77 Kč bez DPH + 15.653.265,96 Kč bez DPH
	=15.657.499,73 Kč bez DPH

Závěrečné ustanovení

- 1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
- 1.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.



- 1.5. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 01 – rozpočet
2. Změnový list č. 02 - rozpočet

Za objednatele:

V Přerově dne 26-11-2024

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Štřava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov ①

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

AROWANIE STAV s.r.o

Uhlířská 2161/15

710 00 Ostrava

IČO: 07949782

Ing. Radim Lukáš, MBA.

Jednatel AROWANIE STAV, s.r.o.