



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně

Projekt

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,**

je financovaný z Operačního programu Životní prostředí

Projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117, je financovaný z Operačního programu Životní prostředí



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně

Dnešního dne, měsíce a roku:

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva
476 74 521
CZ476 74 521
Komerční banka, a.s.
2307831/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající ve věcech smluvních:
Jednající ve věcech technických:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
46342796
CZ46342796
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
ČSOB
800-503087443/0300
Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize M - Morava
Ing. Jiří Calábek, MBA, výrobní manažer
Ing. Jan Vykopal, vedoucí projektu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 1) Kanalizace a ČOV Čekyně (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, respektive změnit limitní termín provedení díla uvedený v čl. 4, odst. 4.1., smlouvy, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je výlučně na straně Objednatele, a to konkrétně kvůli nepředvídatelnému prodloužení délky trvání výběrového řízení, kdy byl zadavatel povinen prodloužovat lhůty pro podání nabídek s ohledem na zákonem stanovené lhůty kvůli dotazům uchazečů k zadávací dokumentaci. Realizace díla, resp. předání staveniště tak proběhlo až 14.8.2019.



I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluvily na změně limitního termínu ukončení díla a tím změně čl. 4., odst. 4.1., druhý odstavec, takto: „Jako limitní termín ukončení díla sjednaly smluvní strany 14.2.2021.
- 1.2. Smluvní strany dále mění ustanovení čl. 6., odst. 6.13., takto:

Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny, případně ceny z nabídkových cen odvozené. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., nebo jiné cenové soustavy, ve které dodavatel zpracoval cenovou nabídku, ponížené o 20% hodnoty dané položky aktuálního ceníku v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpočtové náklady).

II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
- 2.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Přerově dne 30.10.2019


za Objednatele
Michal Zách, DiS.
Předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Štřava 482/21, Přerov I-Město
750 02 Přerov ①


za Zhotovitele
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel divize M - Morava
OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

046

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796