

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří

Prerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: SOD 00105560
na zhotovení díla - stavby:

„Prerov- výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“

- 1.1. Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.**
se sídlem: Šířava 482/21, Prerov I-Město, 750 02 Prerov
zastoupený: MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva
IČ: 476 74 521
DIČ: CZ 476 74 521

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695
zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem divize 3 na základě plné moci
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ 46342796
Adresa pro doručování faktur:
OHL ŽS, a.s., Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:
OHL ŽS, a.s., divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaromír Pelinka, ředitel divize 3, tel. 585 100 333
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Calábek, manažer výroby

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.6.2014 Smlouvu o dílo č. SOD00105560, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Prerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na předmět plnění stavby Prerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“ a v souladu s článkem XVIII výše uvedené Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následující úpravě a doplnění této smlouvy.

I. Změny a doplnění smlouvy

Článek I-Předmět smlouvy- do bodu 1.1 se doplňuje text:

Předmět plnění této smlouvy se v souladu s ustanovením čl. V smlouvy rozšiřuje o změny odsouhlasené objednatelem, které jsou zapracovány do změnových listů dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku (seznam změnových listů)

Článek V. Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1.písm. a) se mění a nově zní:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) cena za provedení díla dle původní SoD 351.884.264,- Kč
(slovy: třístapadesátjedenmilionsmsetosmdesátčtyřitisícdevětšedesátčtyři korun českých)

b) Změnový list č.1 – 6.479.175 Kč
(slovy: šestmiliónůčtyřístasedmdesátdevěttisícstosedmdesátpět korun českých)

c) Změnový list č.2 – 875.802 Kč
(slovy: osmsetsedmdesátpěttisícsmsetdva korun českých)

d) Změnový list č.4 – 317.766 Kč
(slovy: třístasedmnácttisícsmsetšedesátšest korun českých)

e) Haléřové vyrovnání po zaokrouhlení ZL č.1 a ZL č.2 – 2 Kč
(slovy: dvě koruny české)

Cena díla celkem: **359.557.009 Kč**
(slovy: třístapadesátdevětmiliónůpětsetpadesátsedmtisícdevět korun českých)

Zhotovitel prohlašuje, že na dodatečné stavební práce poskytuje záruku v plném rozsahu dle článku „Záruka za jakost a zkoušky díla“ původní smlouvy

II. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany potvrzují, že tento Dodatek nahrazuje veškeré předchozí ústní či jiné dohody smluvních stran o jeho předmětu

Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změny.

Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.3 je sepsán v šesti vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 4 vyhotovení dodatku, zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly uzavíraný Dodatek jakkoliv zneplatnit, učinit ho neúčinným vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet změnového listu č. 4.

V Přerově, dne 7.1.2015

Objednatel


Za Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Štřava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov

①



MUDr. Michal Chromec
Předseda představenstva

V Olomouci, dne 7.1.2015

Zhotovitel

Za OHL ŽS, a.s.:

OHL ŽS

260

OHL ŽS, a.s.
Surovecova 936/17, CZ-602 00 Brno, Veverří
IČ: 143 40 796, DIČ: CZ46342796

Ing. Jaromír Pelinka
ředitel divize 3

ZL č.4 - Sanace neúnosného podloží pod základovou spáru

Datum: 9.12.2014

Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

[illegible]

Příloha č. 1

ZL č.4 - Sanace neúnosného podloží pod základovou spáru

Stavba: W 221 284 - Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic
Objekt: UČ4 - SO 0501 RN - stavební část
Místo: Přerov, UČ4
Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Datum: 9.12.2014

Položka č.	Popis	MJ	Změnový rozpočet - vícepráce		
			Množství	J.cena [CZK]	cenová soustava

01	- 4/0501 - 04	Výkop jámy v hor. tř. 1až4 s uložením na skládku	m3	488,46	68,00	33 215,12	
01	- 4/0501 - 08	Vodorovné přemístění výkopku tř. 1 až 4 do 10 km	m3	488,46	91,00	44 449,64	
01	- 4/0501 - 09	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 884,58	4,00	19 538,30	
01	- 4/0501 - 10	Poplatek za skládku zeminy	m3	488,46	80,30	39 223,15	
02	- 4/0501 - 85	Podsyp z písku nebo šterkopisku pod potrubí a objekty (tl. 20*30=50 cm, 10 cm bude zahrnutno do neúnosného podloží)	m3	610,57	297,00	181 339,88	
317 766,09							

Výkop - RN má rozměr 37,23m x 32,8m - hloubka výkopu = 0.4m
0,4 hloubka 32,8 šířka 37,23 délka 488,46 m³
Podsyp - RN má rozměr 37,23m x 32,8m - mocnost podsypu = 0.5m
0,5 hloubka 32,8 šířka 37,23 délka 610,57 m³

Legenda:

	položky z původního rozpočtu
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny URS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu
	agregované položky