

SMC 2015-01.1-12V 362

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

ÚV – Klopotovice – VDJ Polkovice – stavební úpravy vodovodního řádu

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Štíra 482/21, Přerov 1 – Město, 750 02 Přerov

zastoupený: MUDr. Michal Chromec – předseda představenstva

IČO: 47674521
DIČ: CZ47674521

Bankovní spojení: KB Přerov č.ú. 2307831/0100
Tel: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v
v oddíle B, vložce č. 675

Zhotovitel:

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.
Na Zákopě 581 Olomouc - Chváilkovice
779 00 Olomouc

zastoupen: Ing Roman Papica, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Roman Papica, jednatel společnosti

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.,
č.ú.: 521669009/2700

IČO: 25371878
DIČ: CZ 25371878

Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě IV. Lhůta a místo plnění

Z důvodu nepřítomnosti stávajícího potrubí přiváděče v místě shybky přes potok Vyklíčka a Valová
došlo ke změně technologie z původního vřehování potrubí na horizontální řízení vrtání D 160 v délce
84 m.

S ohledem na časové prodloužení, vzniklé při projednání změn se správcem toku a změně provázení těchto úseků se stanovuje nový termín dokončení stavby na 5.12.2015

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

Přílohy – kopie stavebního deníku
-technické řešení projektanta

V Olomouci dne : 3.11.2015

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS): Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Štítava 482/21, Přerov I-Město 750 02 Přerov ①  MUDr. Michal Chromec předseda představenstva	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS): VK - AQUA OLMOUC spol. s r.o. Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878 tel./fax: 585 386 778 Ing. Roman Papica jednatel společnosti
---	--



VODING HRANICE, spol. s r.o.
Zborovská 583, 753 01 HRANICE
zapsán do obchodního rejstříku při krajském obchodním soudu
v Ostravě, odd. C, vl. 1652
TEL.: 581 675 - PROVOZ
SPJOVATELKA: 581 675 214
e-mail: voding@voding.cz
http://www.voding.cz

FAK: 581 675 265

Povodí Moravy, s.p.

PROJEKTOVÁ,
INŽENÝRSKÁ,
GEODETICKÁ
A PORADENSKÁ
ČINNOST,
PROVÁDĚNÍ STAVEB

VAŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

1051/15/Co

Ing. Coufal/581 675 214

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum)
Hranice 24.9.2015

VEC

Akce: ÚV Klopotovice – VDJ Polkovice, stavební úpravy vodovodního řadu – úprava
technického řešení podchodu pod vodotečí Valová

Dobrý den,

V současné době probíhají stavební úpravy výtlačného vodovodního řadu z úpravy vody Klopotovice do vodárenu Polkovice. Tyto úpravy jsou prováděny bezvýkopovou metodou RELINING, kdy je do stávajícího potrubí DN 300 zatahováno PE potrubí menšího průměru D 160. Součástí akce je také přechod vodního toku Valová. Od technického řešení původního přechodu se bohužel nezačalo vyžadovat, a v době projektové přípravy nebylo možno určit přesné rozmištění lomů a armatur pod korytem toku. Aby přechod vodního toku Valová byl proveden co možná nejšetrnějším způsobem z hlediska zásahu do koryta vodního toku a narušení hrází, bylo v projektové dokumentaci navrženo po odkrytí stávajícího potrubí protáhnout nové PE potrubí původním přivaděčem pod korytem vodoteče Valová. V případě, že by se tento způsob z důvodu rozmištění ostrých lomů pod korytem řeky ukázal jako neproveditelný, bylo dohodnuto, že bude pracovníkem Povodí Moravy, s.p. předloženo k odsouhlasení alternativní způsob přechodu.

Po provedení předepsaného sondování bylo zjištěno, že původní návrh protažení PE potrubí stávajícím přivaděčem je z důvodu přítomnosti ostrých lomů neproveditelný. Aby se předešlo odkrytí a rekonstrukci stávající šachty v otevřeném výkopu, které by znamenalo porušení stávajících ochranných hrází, byly provedeny konzultace s odbornou firmou pro provádění bezvýkopových technologií o možnosti využití metody řízeného horizontálního vrátání. Po konzultaci se specialisty na tuto metodu bylo navrženo alternativní řešení přechodu vodoteče.

Přechod vodoteče by byl dle návrhu proveden metodou řízeného horizontálního vrátání. Vstupní jáma bude dle původních požadavků provedena ve vzdálenosti 8,0 m od paty hráze. Poloha výstupní jámy je dana polohou vzdusňkové šachty. Stěna této šachty musí být odkryta, aby mohlo dojít k propojení potrubí. Niveleta potrubí je navržena v souladu s ČSN 75 2130. Stávající kalosvod v prostoru hrázi bude zrušen, v jeho místě bude provedeno nové odkalnění pomocí zemního hydrantu DN 80. Hydrant bude umístěn tak, aby vytvořil žádoucí překážku v toku a nebude tedy chráněn betonovou skruží. Stávající potrubí zrušené shybkou bude zaplaveno

ICO: 42866456

DIC: CZ42866456

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB PŘEROV EXP. HRANICE
194283600257/0100

cementopopilkovou směsí a veškeré provedené otvory v potrubí zavařeny oc. plechem tl. 5,0

mm.

Zásypy jam v blízkosti hrázi a výkopu pro zrušení starého a osazení nového kalosvodu budou provedeny v souladu s původním požadavky Povodí Moravy. Prostor podél potrubí bude v mocnosti 0,2 m nad horní hranu stávajícího ocelového potrubí vyplněn bentonitem. Zpětný zásyp jam bude proveden soudržnou zemínou po vrstvách 0,2 m. Tyto vrstvy budou hutněny na min. 95% PS. Montážní jáma pro odstranění stávajícího kalosvodu a osazení nového hydrantu bude dosypána soudržnou zemínou vhodnou pro homogenní hráze dle ČSN 75 2410 po vrstvách 0,2 m. Tyto vrstvy budou opět hutněny na min. 95% PS. V prostoru potrubí, kde nebude možno hutnit zásyp jam (prostor v blízkosti potrubí) bude na zásyp použit granulovaný bentonit.


Tímto Vás žádáme o Vaše stanovisko k navrženému alternativnímu řešení přechodu vodoteče Valova.

Děkujeme za brzké vyřízení a jsme s pozdravem


Ing. Josef Pilát
technický ředitel

Přílohy:

- Návrh přechodu vodoteče Valova



WARTIME ROOMS 1,50 x 1,50 m
RECONSTRUCTED WINDMILL SIGHT
VZDUCHAK

[illegible]

Datum	Zúčastnené strany:
16.9.	- výbor JAMy 11.12 - čerpání vody u pot. Válová - výřez na potrubí ocel 24 300 - 24 litrů výkrm
14.9.2011	počasí: oblačno 15°C přátelná doba 6"-12" přátelná 4 + 14 MECH 47) POPL: TAP - vřezání PE 160 - výřez na potrubí ocel 24 300 - výbor JAMy 13.11 - čerpání vody - potrubí vedoucího - omytí ořízek na PE 160 v jámě - voda přechodmost potrubí - potrubí vlnit - vřezáno JEM 18M - potrubí nepřechodné
18.9.2011	počasí: oblačno 14°C přátelná doba 6"-12" přátelná 4 + 14 MECH 47) POPL: výbor JAMy 15 - čerpání vody 4 lit výřez na ocel 24 300 2x výbor JAMy 14 - čerpání vody 3 lit TAP vřezání PE 160 500
19.9.2011	počasí: oblačno 14°C přátelná doba 6"-12" přátelná 2 + 14 MECH 47) POPL: čerpání vody JAMy 14 3 lit výřez na ocel 24 300

[illegible]

Datum	Zúčastněné strany:
30.9.2011	Podpis: Orlachová Cc Pracovní doba 600-1400 Pracovní 4 MCH. ATJ Popis - odvoz zblatěné do Městeč nad Hanou (117) - svařování - práce v jámce PE 160 PE tvrdými, PETVAMI od 300 podšypování - pod potrubí, dvukrát - ukli
30.9.2011	Podpis: Orlachová Cc Pracovní doba 600 Pracovní 4 MCH. ATJ Popis: svařování PE v jámce - propojení - petování, otvorů - výkop u potrubí vykládka, hromádka SHYBY - JE V KORYTE POTRUBÍ - POUZÍ PE PO STAVBE UKLI
1.10.2011	Podpis: Jastrab Cc Pracovní doba 600-1400 Pracovní 4 MCH. ATJ Popis: svařování potrubí PE 160 - výkop u potrubí od 300 - výkop na potrubí od 300 - kálek - čerpadlo vody 4 kly

Datum	Zúčastnění strany:
2.10.2015	Zelva's wilderness
	Dusky blue eye shrike
	- V sítě se spouští voda
	malá ptáček v ústředí
	H. 200 a 1000 kbit/s
1.10.2015	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0
	Pocasi, JAHN 0.0